



รายงานผลความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)

เทศบาลตำบลโคกตูม
จังหวัดลพบุรี

ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกตูม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สามารถสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จาก ๔๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๒
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๖
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๒



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จาก ๕๓ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๙
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๗
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก ๖ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก ๑๕ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล จาก ๕ โครงการ

- ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐



ตารางที่ ๑ ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกตูม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน							
		ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	ยกเลิก	ร้อยละ
๑. การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	๔๓	๑	๒.๓๒	๑๔	๓๒.๕๖	๒๘	๖๕.๑๒		
๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	๕๓	๑๖	๓๐.๑๙	๒	๓.๗๗	๓๕	๖๖.๐๔		
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๖	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖	๑๐๐.๐๐		
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๒	๑๓.๓๓	๓	๒๐.๐๐	๑๐	๖๖.๖๗		
๕. การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	๕	๒	๔๐.๐๐	๑	๒๐.๐๐	๒	๔๐.๐๐		
รวม	๑๒๒	๒๑	๑๗.๒๑	๒๐	๑๖.๓๙	๘๑	๖๖.๔๐		

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลโคกตูม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑ -๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน ๒ จุด บริเวณหมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	128,000		✓					
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายปรีชา (ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	480,000		✓					
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายน้อย (แยกถนนซอย ๑ ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	450,000		✓					
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกขวาทาง (ซอยราเมศ) หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	960,000			✓				
5	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกซอย ๙ (ระหว่างสายจัตวา - สายโท) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	720,000			✓				
6	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอยบ้านนางประทุม (ต่อจากของเดิม) แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	297,000		✓					

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยข้างวัดวังน้ำดำ	277,000			✓				
	ถึงซอยข้างบ้านนายจำรัสกระโปรงทอง (ต่อจากของเดิม)								
	หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								
8	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยซีใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล	490,000		✓					
	นิคมสร้างตนเอง								
9	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองน้ำขาว	1,444,000		✓					
	หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								
10	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ด้านหลัง รพ.สต.	360,000			✓				
	นิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								
11	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	960,000			✓				
	แยกถนนทางเข้าร.กสย.หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนสายตรี	720,000			✓				
	ระหว่างซอย ๒ - ซอย ๓ (กลุ่มบ้านนางทองมา คำตัน)								
	หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม								
13	ก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณแยกจากถนนรอบคันอ่าง	185,000	✓						
	เก็บน้ำห้วยส้มหมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม								
14	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไทรเอน	315,000			✓				
	หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
15	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.บริเวณหน้าวัดหนองถ้ำ	1,500,000			✓				
	หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								
16	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ ๑๑	360,000		✓					
	ตำบลโคกตูม								
17	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณซอย๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	360,000		✓					
18	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่๑๐ ตำบลโคกตูม	360,000		✓					
19	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่๑๖ ตำบลโคกตูม	360,000			✓				
20	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ตำบลโคกตูม	360,000		✓					
21	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๑	975,000			✓				
	(ระหว่างสายโท – ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓)								
	หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม								
22	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๑	845,000			✓				
	(ระหว่างสายจั่ววา - สายทหาร) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม								
23	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๒	845,000			✓				
	(ระหว่างสายจั่ววา - สายทหาร)หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม								
24	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๓ (ระหว่างทางหลวงหมายเลข	1,800,000		✓					
	(ระหว่างทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ - วัดถ้ำพระธาตุ)								
	หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม								

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
25	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๔ (สายจัตวา - สายโท)	845,000			✓				
	ต่อจากถนนเดิม หมู่ 14 ตำบลโคกตูม								
26	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย ๕ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา)	845,000			✓				
	ต่อจาก ถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม								
27	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย ๘ (ระหว่างสายโท -	1,794,000			✓				
	สายจัตวา) ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม								
28	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย ๘ ต่อจากของเดิม	1,176,000			✓				
	(ระหว่างสายตรี สายโท) หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม								
29	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยดงจำปา ๗	1,040,000			✓				
	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								
30	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยดงจำปา	797,000			✓				
	๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								
31	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยพิเศษ ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม	1,170,000			✓				
	(ระหว่างสายโท - สายจัตวา) หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม								
32	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยพิเศษ	1,170,000			✓				
	(ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม								
33	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนวัดเขาหงษ์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์	780,000			✓				
	หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง								

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
34	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยดงจำปา ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	1,200,000			✓				
35	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๒ (ระหว่างสายตรี - สายโท) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	975,000			✓				
36	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถนนสูงต่อจากของเดิมทางเข้า สนามกอล์ฟธงชัย ใจดี)หมู่ที่๘ตำบลนิคมสร้างตนเอง	1,170,000			✓				
37	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรอบหมู่บ้านท่าเตื่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	430,000			✓				
38	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณซอย ๔ (ระหว่างสายจัตวา – สายทหาร) หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	1,170,000			✓				
39	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านท่าเตื่อใหญ่(จากสะพานหน้าวัด – ทางแยก หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	490,000		✓					
40	เปลี่ยนท่อถังเหล็กเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหายออก แล้วทำการก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำใหม่แทนที่เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	250,000		✓					
41	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ตลอดถนนบริเวณถนนวัดเขาหงส์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	100,000		✓					

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
42	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	242000			✓				
	ในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม								

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑ -๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จาก ๕๓ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕๐,๐๐๐	✓					สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๑๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พื้มลัक्षण พระบรมราชินี	๑๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๖	โครงการวันปียมหาราช	๕๐,๐๐๐	✓					สำนักปลัดเทศบาล	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๕,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๙	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๑๐	โครงการเช่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	๒,๐๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๑๑	โครงการปล่อยแถวสายตรวจสาธารณภัยดูแลความปลอดภัย	๕,๐๐๐		✓				สำนักปลัดเทศบาล	
๑๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม				✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๑๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	✓					สำนักปลัดเทศบาล	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๑๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	✓					สำนักปลัดเทศบาล	
๑๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลโคกตูม	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๑๗	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานป้องกัน ภัยและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
๑๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)รุ่นที่๖ ทด.ตำบลโคกตูมประจำปี๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัดเทศบาล	
๑๙	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐๐,๐๐๐	✓					สำนักปลัดเทศบาล	
๒๐	โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๒๐,๐๐๐	✓					กองการศึกษา	
๒๑	โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้	๓๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๒๒	โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	๔๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๒๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	✓					กองการศึกษา	
๒๔	โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการ สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	✓					กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๒๕	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๒๖	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๒๗	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐๐,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุขฯ	
๒๙	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	๑๐๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓๐	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เอชไอวีและท้องก่อนวันอันควร	๑๒๐,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุขฯ	
๓๑	โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๙๐๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐๐,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุขฯ	
๓๓	โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	๑๐๐,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุขฯ	
๓๔	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	๒๕๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๓๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๕๔๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓๖	โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราช บัญญัติการสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓๗	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๕๐๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓๘	โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๓๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกตูม	๑,๐๕๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๔๐	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสา พัฒนาท้องถิ่น	๑,๐๕๐,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุขฯ	
๔๑	โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุขฯ	
๔๒	โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน“โคกตูมคัพ”	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๔๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่นอื่นๆ และจังหวัด	๑๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๔๔	โครงการพลังเยาวชน สร้างคน สร้างงานสืบสานวัฒนธรรม	๖๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๔๕	โครงการมหกรรมกีฬานูบาล	๑๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๔๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	
๔๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	✓					กองการศึกษา	
๔๘	โครงการจัดงานวันปีใหม่	๒๐,๐๐๐	✓					กองการศึกษา	
๔๙	โครงการวันมาฆบูชา	๓๐,๐๐๐	✓					กองการศึกษา	
๕๐	โครงการแห่เทียนพรรษา	๒๐๐,๐๐๐			✓			กองการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑ -๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมอาชีพพระยาสัน	๑๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ้งทานตะวัน	๒๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำ ห้วยซับเหล็ก	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม	๕๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๔๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัด	
	แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม								

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 ไตรมาสที่ ๑ -๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
 เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชน	๑๐,๐๐๐			✓			กองสำนักปลัด	
	ป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน								
๒	โครงการขยะทองคำ	๓๐,๐๐๐		✓				กองสาธารณสุข	
๓	โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำ ขยะกลับมาใช้ประโยชน์	๒๐,๐๐๐	✓						
๔	โครงการจัดการขยะอันตราย	๕๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	
๕	โครงการธนาคารขยะ	๒๕,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	
๖	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๖๐,๐๐๐	✓					กองสาธารณสุข	
๗	โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	๑๐,๐๐๐		✓				กองสาธารณสุข	
๘	โครงการเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	
๙	โครงการรื้ออยู่ รื้อใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	
๑๐	โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	
๑๑	โครงการน้ำในคลองสวย ด้วยมือเรา	๓๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	
๑๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทั้งในครัวเรือน	๑๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑๓	โครงการจัดทำหั่วเชื้อจุลินทรีย์ EM Ball	๑๐,๐๐๐		✓				กองสาธารณสุข	
๑๔	โครงการต้นไม้ซัปปูน	๑๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	
๑๕	โครงการป่าเขียวในเมือง	๑๐,๐๐๐			✓			กองสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑ -๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัดเทศบาล	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร	๑๐๐,๐๐๐			✓			สำนักปลัดเทศบาล	
	เทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล								
	ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล								
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	๖๐๐,๐๐๐	✓					สำนักปลัดเทศบาล	
	เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร								
	สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล								
	ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล								
๔	โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและ	๓๐,๐๐๐			✓			กองคลัง	
	สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น								
	นอกสถานที่								
๕	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและ	๓๐,๐๐๐	✓					กองคลัง	
	สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น								