



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลโคกตูม  
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เทศบาลตำบลโคกตูม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกตูม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านนายทองหล่อ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๓๒,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๒๐,๐๐๐	
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายแพรง ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๓๔,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๒๖,๐๐๐	
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกราเมศไปทางโรงเรียนเตรียมทหาร ดาวตะวัน ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๙๖๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๖๐,๐๐๐	
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสมจิตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๔๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนทางข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหัวจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๘๐,๐๐๐	
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๙๓๗,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนซอย ๒ ระหว่างสายโท - สายจัตวา(ซอยสุขวิเศษ) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๖๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ บริเวณซอย ๖ สายเอก - สายตรี (ซอยป่าป้อง) หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๔๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ บริเวณซอย ๖ สายเอก - สายตรี (ซอยอยู่สุข) หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๘๗๔ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๙๔,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ บริเวณซอย ๖ สายเอก - สายตรี (ซอยจีเฮาท์) หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๓.๘๐ เมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๓๒,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔๒๐,๐๐๐	
๑๒	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๓	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย ๑ สายตรี - สายโท (กลุ่มบ้านนายสลิต ใจแสน) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๔	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๑๐,๐๐๐	
๑๕	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย ๒ ระหว่างสายโท - สายจัตวา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๖	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย ๓ (วัดถ้ำพระธาตุ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๗	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย ๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๘	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณถนนสายตรี ระหว่างซอย ๑ - ซอย ๒ (กลุ่มบ้านนายเอก) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๙	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณสายจัตวา หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	ก่อสร้างห้องเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางบริเวณถนนสายจัตวา (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านท่อระบายน้ำลงห้วย) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	
๒๒	ซ่อมถนน ค.ส.ล.ขอย ๒ ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๓	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย ๓ (ระหว่างทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ - วัดถ้ำพระธาตุ) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๙๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๙๕๐,๐๐๐	
๒๔	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย ๔ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๘๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๕	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย ๖ ระหว่างสายตรี - สายโท หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๙๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๙๕๐,๐๐๐	
๒๖	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ขอย ๘ ระหว่างสายโท - สายจัดวา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๙๗๕,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๗๕,๐๐๐	
๒๗	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าหมู่บ้านท่าเตื่อนน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๗๘๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณทางเข้าวัดถ้ำเต่า หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๗๙๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๒๙	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยดงจำปา ๖ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ เป็นช่วงๆ ช่วงที่ ๑ ผิวทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกกริ่งตามสภาพพื้นที่ ช่วงที่ ๒ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกกริ่งตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๐	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยดงจำปา ๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.โดยทำการรื้อผิวทาง ค.ส.ล.เดิมที่ชำรุดเสียหายออก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.ใหม่ ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกกริ่งตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๕๖,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๕๖,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๓๑	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านท่าเตื่อใหญ่ซอยท่าเตื่อ ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับถนน ค.ส.ล.เดิม ผิวทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลโคกตูมกำหนด	๗๐๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๒	เปลี่ยนท่อถังเหล็กเก็บน้ำ บริเวณซอย ๘ สายโท - สายจัตวา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	โดยทำการเปลี่ยนท่อถังเหล็กเก็บน้ำเดิมที่ชำรุด มีรอยรั่ว ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๓	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักบริเวณ ข้างทางถนนบ้านนิคม ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลโคกตูมกำหนด	๑,๘๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม ๓๓ โครงการ</b>		<b>๒๔,๔๕๑,๐๐๐</b>			<b>๘,๗๔๑,๐๐๐</b>	



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกตูม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลป่าตาล	๒๕๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๕๒,๐๐๐	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร และค่าจ้างเหมา ค่าอาหารตามโครงการฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าอาหาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๘,๓๒๘	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	จัดการฝึกอบรมตามโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗,๘๗๐	
	<b>รวม ๕ โครงการ</b>		<b>๙๓๒,๐๐๐</b>			<b>๒๙๘,๑๙๘</b>	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกตูม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา	การจัดงานวิชาการและผลงานทางการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ และมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดและใกล้เคียงได้เข้าร่วม	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๗,๘๒๙	
๓	โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๔,๔๔๔	
๔	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	จัดให้ความรู้ส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย การสวมหมวกนิรภัยที่ต้องมารับ-ส่ง บุตรหลาน ด้วยรถจักรยานยนต์	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการเสริมสร้างความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ		๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖,๖๓๕,๖๓๔	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๓๐๔,๗๖๐	
	<b>รวม ๖ โครงการ</b>		<b>๗,๖๖๕,๖๓๔</b>			<b>๒,๙๘๗,๐๓๓</b>	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกตูม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	จัดหาและบริการให้ยืมอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดงานวันคนพิการสากล	จัดงานวันคนพิการสากล	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมการกลุ่มสตรี	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๑๗,๑๙๔	
๔	โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล	๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๘๕๐	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อลดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรค และการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกลดลง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๓๗,๐๙๐	
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรคอุบัติใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	เพื่อเพิ่มกำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อเอชไอวีและห้องก่อนวัยอันควร	เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อเอชไอวี และ โรคเอดส์ ตลอดจนการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้อง	๔๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔,๒๐๐	
๙	โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านและแผงลอยจำหน่ายอาหารมีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๙๐๒	
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแล ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๖๖,๔๘๐	
๑๑	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มห้วยยอดเหรียญในชุมชน	เพื่อตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มวิธีการการบำรุงรักษา การทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะให้กับผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่มและผู้ดูแลรับผิดชอบน้ำดื่มห้วยยอดเหรียญ	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓,๐๐๐	
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	เพื่อให้ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขและการดำเนินงานของเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๓	โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินเพื่อดูแลชุมชน	ให้ความรู้ความเข้าใจ และสามารถประเมินผู้บาดเจ็บที่ต้องทำ CPR และใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๘,๐๔๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการ อย.น้อย พัฒนาคูณภาพอาหารปลอดภัย	เพื่อให้แก่นักเรียน อย.น้อย ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหารและสามารถเลือกซื้อเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้องปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒,๖๙๐	
๑๕	โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	สำหรับช่วยเหลือประชาชนหลังประสบภัย	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๖	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการดำเนินการจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๗	โครงการรื้ออยู่ รื้อใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เพื่อเสริมสร้าง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นลดปริมาณขยะที่ทางเทศบาลต้องนำไปกำจัด	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๗๘๕	
๑๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทิ้งในครัวเรือน	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการจัดทำถังดักไขมันในบ้านเรือน	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๙	โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM	ลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น น้ำเสียภายในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโคกตูมส่งเสริมให้ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์มีการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ E.M.ในฟาร์มและสามารถผลิตเองได้	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๐	โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา	เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษ์แหล่งน้ำร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองห้วยส้มอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ลำคลอง ลำราง สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
<b>รวม ๒๐ โครงการ</b>			<b>๒,๑๕๕,๐๐๐</b>			<b>๑,๑๙๑,๒๓๑</b>	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกตูม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย (ระดับภาคกลาง)	จัดส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ในสังกัดฯ เข้าร่วมการแข่งขันกับเทศบาลที่เป็นเจ้า	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรมท้องถิ่นอื่นๆ และจังหวัด	จัดส่งเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้เข้าร่วม	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการมหกรรมกีฬาสถานศึกษาในสังกัด “โคกตูมเกมส์”	จัดกิจกรรมและการแข่งขันให้นักเรียน ศพด. ในเขตพื้นที่ที่ได้เข้าร่วม	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๓,๗๖๐	
๔	โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็ก และเยาวชนตำบลนิคมฯ - โคกตูม	จัดฝึกอบรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกตูม	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์ , การร่ายย่อนยุค, การแสดงโชว์ของพนักงานเทศบาล และผู้สูงอายุ, กิจกรรมออกร้าน OTOP	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	โครงการจัดงานวันปีใหม่	จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓,๔๖๖	
๘	โครงการวันมาฆบูชา	ประชาชนได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา (วันมาฆบูชา) โดยการฟังธรรมและเวียนเทียน	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๑๔๕	
๙	โครงการลานวัฒนธรรม สร้างภูมิปัญญา	จัดอบรม + จัดนิทรรศการ ให้ความรู้พัฒนาเด็ก เยาวชน	๖๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	<b>รวม ๙ โครงการ</b>		<b>๘๓๐,๐๐๐</b>			<b>๑๐๗,๓๗๑</b>	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกตูม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ	๑๔๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๔,๘๕๐	
๒	โครงการวันปียมหาราช	จัดงานและจัดกิจกรรมตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำพาน	อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลโคกสำพาน	๒๕,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยชันเหล็ก	จัดเตรียมสถานที่การประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม	จัดเตรียมสถานที่การประชาสัมพันธ์ เงินรางวัลตามโครงการฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลโคกตูม	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์นิตยสารการท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายอื่น	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าปรับปรุงแผนที่ภาษี ค่าจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุสำหรับพนักงานเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ สำหรับพนักงานเทศบาลบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโคกตูม	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๓,๒๘๕	
	<b>รวม ๘ โครงการ</b>		<b>๙๗๐,๐๐๐</b>			<b>๒๔๘,๑๓๕</b>	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกตูม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้เกษตรกร	๖๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๓๔,๗๐๐	
	รวม ๑ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐			๕๓๔,๗๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลโคกตูม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงานการเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (สถานะ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนโรงเรียน นำร่องในเขตเทศบาล เพื่อดำเนินงานคัดแยกขยะจากต้นทาง	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙,๕๓๐	
๒	โครงการรณรงค์การลด คัดแยกและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	เพื่อรณรงค์ การลด การคัดแยก และนำขยะกลับมา ใช้ประโยชน์ ให้กับชุมชนสถานศึกษานำร่องในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ ในชุมชนหรือสถานศึกษาในการจัดตั้ง หรือรวมกลุ่มในการดำเนินการธนาคารขยะและสนับสนุน กิจกรรมการดำเนินธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
	รวม ๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐			๗๙,๕๓๐	