



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย
งานตรวจติดตามและประเมินผล
ฝ่ายแผนและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลโคกตูม

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	ก่อสร้างฐานหอดังเหล็กเก็บน้ำ และทำการย้ายหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณ ซอย ๓ - ซอย ๔ สายจันทรา มาทำการติดตั้งบริเวณกลุ่มบ้านนางอุบล จันทรตรี หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๖
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน ๒ จุด บริเวณหมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน ๔ จุด บริเวณหมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๓๗๗,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนางสุวรรณ วิจิต หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖
๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนายปรีชา คูหา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านยายน้อย (แยกถนนซอย ๑ ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านศูนย์หนึ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกขวาทาง (ซอยรามศ) หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง (ระหว่างสายจัตวา - สายโท) หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	๙๖๐,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ษ.๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกทางซ้าย (ซอยรามศ) ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายวังน้ำดำ - หนองถ้ำ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖
๑๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยดงจำปา ๑๐ ต่อจาก ของเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยบ้านนางประทุม (ต่อจากของเดิม) แยกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยช้างวัดวังน้ำคำถึงขอยช้างบ้าน นายจำรัส กะโปรงทอง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๒๗๗,๐๐๐		๐			✓	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๑๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยช้างใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๑๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยหนองน้ำขาว หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๑,๔๔๔,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๑๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ด้านหลัง รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๓๖๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๑๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกถนนทางเข้า รง.กสย. หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๙๖๐,๐๐๐	๖๙๗,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากถนนสายตรี ระหว่างขอย ๒ - ขอย ๓ (กลุ่มบ้านนางทองมา คำตัน) หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างเอง	๓๒๐,๐๐๐	๕๘๕,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๑๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกบริเวณแยกจากถนนรอบคันอ่าง เก็บน้ำห้วยส้ม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒๐	ก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน ๓ จุด บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไทนเอน หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ่อดิน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๒๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเพชรไทย หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๑๔	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.บริเวณหน้าวัดหนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๑๕	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณชุมชนบ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๒๖	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณบ้าน นายสง่า มั่นสำลี หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐				๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๒๗	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณวัดศรีธรรมโสภณ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๒๘	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณกลุ่มบ้าน นางน้อย รวดเร็ว ชุมชนบ้านห้วยบงสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๒๙	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณชุมชนบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกตูม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๓๐	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณซอย ๑ กลุ่มบ้าน นายสุนทร ปลื้มจิตร ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๓๑	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณซอย ๓ (ระหว่างสาย โท - สายจัตวา) ชุมชนบ้านหนองแกเตี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๓๒	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณบ้านตาแกะ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๓๓	ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำบริเวณสายตรี (ระหว่าง ซอย ๕ - ซอย ๖) ชุมชนบ้านซอย ๕ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกตูม	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๓๔	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกตูม	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๓๕	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณกลุ่มบ้านยายพัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกตูม	๓๖๐,๐๐๐	๒๒๔,๐๘๘	๑๓๕,๙๑๒		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๓๖	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณถนนสายตรี ระหว่าง ซอย ๑ - ซอย ๒ (กลุ่มบ้านนายเอก) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๓๗	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	๓๖๐,๐๐๐	๒๓๒,๑๓๐	๑๒๗,๘๗๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๓๘	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๓๙	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณหมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๔๐	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณซอย ๑ สายตรี - สายโท (กลุ่มบ้านนายสกลิต ใจแสน) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๔๑	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ๒ (ระหว่างสายโท - สายจันทวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	๑,๖๗๐,๐๐๐	๑๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๔๒	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ๓ (ระหว่างสายโท - สายจันทวา) หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกตูม	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๔๓	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างทางบริเวณ ถนนซอยพิเศษ (ระหว่างสายจันทวา - สายทหาร) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ มี.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๔๔	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอย ๑ (ระหว่างสายโท - สายจันทวา) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	๓๖๓,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๔๕	ขุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางถนน สายวังน้ำดำ - หนองถ้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๐	✓			๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๔๖	ชุดลำรางพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างทางบริเวณถนน สายจัตวา (จากถนนซอยพิเศษ - บริเวณบ้าน นายอำนาจ สายสงฆ์) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกตูม	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๔๗	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๑ (ระหว่างสายโท - ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๓) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกตูม	๙๗๕,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๔๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๓ (ระหว่างทางหลวง หมายเลข ๓๐๑๗ - วัดเจ้าพระธาตุ) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกตูม	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๖๓๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๔๙	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๔ (ระหว่างสายจัตวา - สายโท) ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกตูม	๘๔๕,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๕๐	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๘ (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกตูม	๑,๗๙๔,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๕๑	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ๘ ต่อจากของเดิม (ระหว่างสายตรี - สายโท) หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้าง ตนเอง	๑,๑๗๖,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๕๒	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดงจำปา ๓ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๕๓	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดงจำปา ๗ หมู่ที่ ๑๑	๑,๐๔๐,๐๐๐	๘๓๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
	ตำบลนิคมสร้างตนเอง							
๕๔	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดงจำปา ๘ หมู่ที่ ๑๑	๗๙๗,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
	ตำบลนิคมสร้างตนเอง							
๕๕	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพิเศษ ต่อจากถนน ค.ส.ล.	๑,๑๗๐,๐๐๐	๙๕๙,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
	เดิม (ระหว่างสายโท - สายจัตวา) หมู่ที่ ๘							
	ตำบลโคกตูม							
๕๖	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพิเศษ (ระหว่างสายจัตวา -	๑,๑๗๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
	สายทหาร) หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม							
๕๗	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวัดเขาหงษ์ - วัดถ้ำคูหา	๗๘๐,๐๐๐	๖๔๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
	สวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคมสร้างตนเอง							
๕๘	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๖๕,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
	ขอยดงจำปา ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมสร้างตนเอง							
๕๙	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
	หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง							
๖๐	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๑ (ระหว่างสายจัตวา -	๘๔๕,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
	สายทหาร) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม							

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๖๑	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๒ (ระหว่างสายจัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกตูม	๘๔๕,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๖๒	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย ๒ (ระหว่างสายตรี - สายโท) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกตูม	๙๗๕,๐๐๐	๗๙๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๖๓	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสุข หมู่ที่ ๙ ตำบล นิคมสร้างตนเอง	๒๒๓,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๖๔	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยถนนสูง ต่อจากของเดิม (ทางเข้าสนามกอล์ฟ รัชชัย ใจดี) หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคม สร้างตนเอง	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๖๕	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยรอบหมู่บ้านท่าเดื่อน้อย จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๖๖	ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณขอย ๔ (ระหว่างสาย จัตวา - สายทหาร) หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตูม	๑,๑๗๐,๐๐๐	๑,๑๒๐,๐๐๐	๐		✓		๑ เม.ย. ๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๖๖
๖๗	ปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใน หมู่บ้านท่าเดื่อใหญ่ (จากสะพานหน้าวัด - ทางแยก หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๔๙๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๖๘	เปลี่ยนท่อถังเหล็กเก็บน้ำที่ชำรุดเสียหายออกแล้วทำ การก่อสร้างท่อถังเหล็กเก็บน้ำใหม่แทนที่เดิม บริเวณ หมู่ที่ ๑ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๖๙	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณข้างถนนซอยวรดา ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๗๐	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักบริเวณถนน ทางเข้าบ้านท่าเดื่อน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๐	✓			๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๗๑	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนน หมู่ที่ ๙ ตำบลนิคมสร้างตนเอง	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๗๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ลอดถนนบริเวณถนนวัด เขางษ์ - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลนิคม สร้างตนเอง	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
	รวม	๔๑,๒๗๒,๐๐๐	๓๔,๗๒๔,๒๑๘	๖,๕๔๗,๗๘๒				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๐		✓		๑ ก.ย. ๖๖
	ในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วม							
	รวม	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขต เทศบาลตำบลโคกตูม	๔๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๒	โครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐	๕๙,๗๕๐	๒๕๐		✓		๑ ก.พ. ๖๖ - ๓๐ ก.ค. ๖๖
๓	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	๖๐,๐๐๐	๕๕,๔๑๓	๔๗		✓		๒๐ พ.ย. ๖๖ - ๕ ธ.ค. ๖๖
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๑๔๐	๘๖๐		✓		๒๔ ก.ค. ๖๖ - ๒๘ ก.ค. ๖๖
๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๖	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๐	๕๐		✓		๑ - ๓ มิ.ย. ๖๖
๗	โครงการวันเทศบาล	๔๕,๐๐๐	๔๔,๖๕๐	๓๕๐		✓		๒๐ - ๒๔ เม.ย. ๖๖
๘	โครงการวันปียมหาราช	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐		✓		๒๐ ต.ค. ๖๖ - ๒๓ ต.ค. ๖๖
๙	โครงการวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๐	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๒	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยส้ม	๕๐,๐๐๐	๐	๑๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖
๑๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๓๕๐	๖๕๐		✓		๒๓ เม.ย. ๖๖ - ๒๘ เม.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินงาน
					กำลังดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล	๘๐๐,๐๐๐	๗๐๗,๖๕๗	๓๔๓		✓		๒๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๕ เม.ย. ๖๖
๑๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมืองลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี) จังหวัดลพบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
	รวม	๑,๘๒๐,๐๐๐	๑,๒๔๒,๙๑๐	๒,๖๙๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๒	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๓	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๑๒,๐๐๐	๑๐,๖๐๐	๑,๔๐๐		✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.ย. ๖๖
๔	โครงการเข้าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุมชนในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลโคกตูม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๕	โครงการปล่อยแถวสายตรวจ สาธารณภัยดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๕,๐๐๐	๒๘๘	๑๒		✓		๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๖
๖	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลโคกตูม	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๗	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกตูม	๕๐๐,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	๒๑๔,๕๐๐		✓		๒๘ มี.ค. ๖๖ (๑ วัน)
๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๓,๔๗๘	๒๒		✓		๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ๕ ม.ค. ๖๖
๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๑๙,๕๗๘	๒๒		✓		๑๐ เม.ย. ๖๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๖
๑๐	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๑,๐๕๐	๕๐		✓		๒๗ ก.พ. ๖๖ (๑ วัน)
๑๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลโคกตูม	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๒	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ หมอกควันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม	๒๐,๐๐๐	๑๕,๑๕๐	๘๕๐		✓		๑๗ ส.ค. ๖๖ (๑ วัน)
๑๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่ ๖ เทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๐	๖๐๐		✓		๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร	๕๘๐,๐๐๐	๕๖๕,๑๖๖	๓๔		✓		๒๖ - ๒๘ พ.ค. ๖๖
	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)							
	รวม	๔,๐๒๗,๐๐๐	๙๒๐,๒๑๐	๒๑๗,๔๙๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	-
๒	โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	-
๓	โครงการนิเทศการสอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล	๒๐๐,๐๐๐	๑,๗๗๔	๒๒๖		✓		๙ ก.พ. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๖
๔	โครงการประกวดสื่อการเรียนรู้	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๕๐	๒๕๐		✓		๑ มี.ค.๖๖ (๑ วัน)
๕	โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา	๔๐,๐๐๐	๓๘,๕๓๐	๑,๔๗๐		✓		๑๑ - ๑๒ พ.ค. ๖๖
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐	๑,๗๐๐		✓		๒๗ เม.ย. ๖๖ (๑ วัน)
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๗,๕๓๕	๕๖๕		✓		๑๓ ม.ค. ๖๖ (๑ วัน)
๘	โครงการอบรมสัมมนาครู คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	๔๘๔,๖๖๐	๓๔๐		✓		๖ - ๘ ก.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๙	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กประถมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๐	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุใน เด็กประถมวัย	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๗๒	๑,๐๒๘		✓		๑๐ ก.พ. ๖๖ (๑ วัน)
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔,๘๗๕,๙๙๖	๔,๔๔๕,๙๘๓	๘๓,๔๗๓		✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๒	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ	๔๙๕,๐๐๐	๓๑๒,๔๘๘	๓,๕๑๒		✓		๒๒ มี.ค. - ๑๙ ก.ค. ๖๖
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลโรงเรียนอนุบาล (เทศบาล๒)	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		๑๙ ก.ย. ๖๖ - ๑๙ พ.ย. ๖๖
๑๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโคกตูม	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๕	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลโคกตูม	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๖	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโคกตูม	๔๗๗,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐		✓		๑๔ ก.ค. ๖๖ - ๑๔ ก.ย. ๖๖
	รวม	๘,๒๑๗,๙๙๖	๕,๘๐๖,๓๓๒	๔๙๓,๔๖๔				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๓,๔๔๕	๑๐๐,๕๕๕		✓		๓ - ๑๐ ส.ค. ๖๖
๒	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเอชไอวีและ ท้องก่อนวันอันควร	๑๒๐,๐๐๐	๖๓,๙๕๐	๐		✓		๒๙ พ.ย. ๖๖ - ๑ ธ.ค. ๖๕
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่นและโรค อุบัติใหม่	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	-
๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ	๒๒๐,๐๐๐	๒๓,๗๑๐	๑๙๖,๒๙๐		✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๕	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตเทศบาล	๒๕๐,๐๐๐	๒๒,๒๒๕	๒๒๗,๗๗๕		✓		๑๙ ส.ค. ๖๖ (๑ วัน)
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๓๕,๐๐๐	๒๕๖,๓๒๐	๒๗๘,๖๘๐		✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๑๓,๐๐๐	๕๑๑,๙๗๕	๑,๐๒๕		✓		๒๘ มี.ค. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๖
๘	โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มหาราชินี	๒๒๐,๐๐๐	๒๕,๓๒๐	๑๑๔,๖๘๐		✓		๓๐ ส.ค. ๖๖ (๑ วัน)
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	๒๒๐,๐๐๐	๒๘,๙๒๐	๑๙๑,๐๘๐		✓		๗ ก.ย.๖๖ (๑ วัน)
๑๐	โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๑	โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๙๖๗	๙,๐๓๓		✓		๒๑ - ๒๒ ก.พ. ๖๖
๑๒	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๖๖๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
	รวม	๔,๓๘๘,๐๐๐	๒,๒๗๖,๘๓๒	๒,๑๑๑,๑๖๘				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
	อำนาจหน้าที่ของเทศบาล							
	รวม	๒๐๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๖ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๘,๐๔๐	๑,๙๖๐		✓		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
	รวม	๑๐,๐๐๐	๘,๐๔๐	๑,๙๖๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๒	โครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน “โคกตูมคัพ”	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๙,๔๐๗	๓๐,๕๙๓		✓		๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๖๖
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน ชมรม ท้องถิ่นอื่นๆ และจังหวัด	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๔	โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ กีฬา และดนตรี	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๑,๑๙๐	๙๙		✓		๑๘ - ๒๑ เม.ย. ๖๖
๕	โครงการพลังเยาวชนสร้างคน สร้างงาน สืบสาน วัฒนธรรม	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาล ตำบลโคกตูม	๖๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๓๕๕	๒๐๕		✓		๒๙ - ๓๐ ก.ค. ๖๖
๗	โครงการมหกรรมกีฬาสถานศึกษาในสังกัด โคกตูมเกมส์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๘	โครงการมหกรรมกีฬาอนุบาล	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑๐	โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๓๐,๙๐๕	๒,๖๙๕		✓		๒๘ ธ.ค. ๖๕ (๑ วัน)
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐		✓		๒๗ พ.ย. ๖๕ (๑ วัน)
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๖๐๐	๐		✓		๘ เม.ย. ๖๖ - ๑๓ เม.ย. ๖๖
๑๓	โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	๗๐๐,๐๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๐		✓		๙ - ๑๖ ก.พ. ๖๖
๑๔	โครงการจัดงานวันปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๕	โครงการวันมาฆบูชา	๓๐,๐๐๐	๙,๔๕๕	๕๔๕		✓		๖ มี.ค. ๖๖ (๑ วัน)
๑๖	โครงการแห่เทียนพรรษา	๒๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๕๖	๙,๙๔๔		✓		๓๑ ก.ค. ๖๖ (๑ วัน)
	รวม	๓,๓๖๐,๐๐๐	๑,๗๒๗,๙๖๘	๔๕,๒๓๒				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๘๘๐	๑๒๐		✓		๑ ก.ค. ๖๖ (๑ วัน)
	รวม	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๘๘๐	๑๒๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕,๐๐๐	๒๐๐	๔๘๐๐		✓		๑ ก.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๖
	รวม	๕,๐๐๐	๒๐๐	๔๘๐๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๑ เม.ย. ๖๖ (๑ วัน)
	ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน							
	รวม	๑๐,๐๐๐	๐	๐				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการขยะทองคำ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๗๐	๖๓๐		✓		๔ เม.ย. ๖๖ (๑ วัน)
๒	โครงการจัดการขยะอันตราย	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๓	โครงการธนาคารขยะ	๒๕,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๔	โครงการรณรงค์การลด คัดแยก และนำ ขยะกลับมาใช้ประโยชน์	๕,๐๐๐	๔๙๐,๓๕๙	๖๔๑		✓		๕ ม.ค. ๖๖ - ๒๐ ก.พ. ๖๖
๕	โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอย	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐			✓	-
๖	ก่อสร้างรั้วบ่อขยะ	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๐			✓	-
	รวม	๖๙๐,๐๐๐	๑,๐๙๙,๗๒๙	๑,๒๗๑				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐	๔,๐๕๐	๕๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ ต.ค. ๖๖
๒	โครงการกำจัดวัชพืชทางน้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๔,๐๐๐	๐		✓		๑ พ.ค. ๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖
๓	โครงการโคกตูมพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		✓		๓๐ พ.ค. ๖๖ (๑ วัน)
๔	โครงการเครื่องกำลัງกายกลางแจ้ง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๕	โครงการจัดทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM Ball	๑๐,๐๐๐	๙,๔๑๖	๕๘๔		✓		๑ ส.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๖	โครงการต้นไม้ซึบฝุ่น	๑๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๗	โครงการธนาคารกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	๘,๐๔๐	๑,๙๖๐		✓		๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘	โครงการน้ำในคลองสวยด้วยมือเรา	๓๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๙	โครงการป่าเขียวในเมือง	๑๐,๐๐๐	๒,๒๘๐	๒๐		✓		๒ มิ.ย. ๖๖ (๑ วัน)
๑๐	โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๕,๐๐๐	๓,๑๑๐	๕,๘๙๐		✓		๑๔ ก.ค. ๖๖ (๑ วัน)

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพน้ำทั้งครัวเรือน	๖๐,๐๐๐	๔๙,๓๕๐	๑๐,๖๕๐		✓		๖ ก.ย. ๖๖ (๑ วัน)
๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกตูม	๑,๐๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีอาสาพัฒนาท้องถิ่น	๑,๐๕๐,๐๐๐	๒๑๗,๒๐๐	๐		✓		๒๐ - ๒๒ ส.ค. ๖๖
๑๔	โครงการสร้างความสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖	๕๐๐	๓๗๕	๔,๖๒๕		✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๑๕	โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร	๖๐,๐๐๐	๑๗,๑๓๕	๔๒,๘๖๕		✓		๒๐ ก.ค. ๖๖ (๑ วัน)
๑๖	โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน	๖๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
๑๗	โครงการอบรมอาชีพพระยาสัน	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๘๘๐	๑๒๐		✓		๑ ม.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๖
๑๘	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๖๐,๐๐๐	๓๕,๓๙๐	๐		✓		๒๐ ธ.ค. ๖๕ (๑ วัน)
๑๙	จัดงานวันคนพิการสากล	๕๐,๐๐๐	๐	๐			✓	-
	รวม	๓,๓๐๕,๕๐๐	๕๒๘,๒๒๖	๖๘,๒๖๔				

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลโคกตูม

๕. ยุทธศาสตร์การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ ใช้ไป (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินงาน			ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
					กำลัง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการจัดเก็บรายได้ ค่าภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น นอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	๐	๐			✓	๓๐ มิ.ย. ๖๖ (๑ วัน)
๒	โครงการประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	๓๐,๐๐๐	๑๘,๙๕๖	๑,๐๔๔		✓		๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลัง ของ พนักงานเทศบาลตำบลโคกตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	๒๙,๖๙๐	๒,๓๑๐		✓		๗ มิ.ย. ๖๖ (๑ วัน)
	รวม	๘๒,๐๐๐	๔๘,๖๔๖	๓,๓๕๔				

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลโคกตูม ไม่สามารถดำเนินการได้ ๓๘ โครงการ เนื่องจากมีงบประมาณจำกัดและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาล

ข้อเสนอแนะ

ขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักประมาณ เพื่อดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลต่อไป